

Interferencia durante izaje del depósito

El depósito L4 quedó a 12 centímetros de la viga durante el primer intento de izaje, por lo que la maniobra se detuvo antes del contacto. Se cambió el punto de apoyo del balancín y en el segundo intento se logró una separación libre de 46 centímetros, permitiendo colocar el depósito sin golpes.